	Planning werkzaamheden										
		Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week	Week
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		23-jan	30-jan	6-feb	13-feb	20-feb	27-feb	5-mrt	12-mrt	19-mrt	26-mrt
1	inrichten werkterrein	ma									
2	Plaatsen verkeersmaatregelen	ma									
3	Verwijderen groenstrook / bomen	di-vr									
4	Ontgraven cunnet langs bestaand fietspad				ma-vr	ma-di					
5	Aanbrengen cq uitvullen halfverharding					ma-vr	ma				
6	Plaatsen stootbanden in halfverharding						ma-vr	ma-di			
7	Aanbrengen asfalt onderlaag fietspad							wo			
8	Omzetten fietsverkeer, brasserskade				ma						
9	Werkzaamheden Duiker 1 (fase 1B)		ma-vr								
10	Werkzaamheden Duiker 2 (fase 2A)			ma-vr							
11	Video riool inspectie			vr							
12	Aanbrengen asfalt onderlaag / tussenlg duker							wo			
13	Aanbrengen asfalt deklaag overall							do			
14	Omzetten fietsverkeer nieuwe situatie							vr			
15	Plaatsen bebording							wo-vr	ma-di		
16	Afwerken bermen, bomen planten					do-vr	ma-vr				ma-wo
17	Aanbrengen drempelplateau DHL								ma-vr		
18	Aanbrengen inrit DHL								ma-vr		
19	Aanbrengen drempelplateau DVC									ma-vr	
20	Aanbrengen inrit DVC									ma-vr	
21	Aanbrengen, verwijderen markeringen										ma-di
22	Opruimen werkterrein										wo-vr